

**Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2014 rok**

**Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze
2014 rok**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Budowa drogi gminnej w m. Grzmucin	176.000,00	0,00	<p>Planowany zakres realizacji zadania to długość odcinka 0,94km, szerokość 4,1m. W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono.</p> <p>Wyłoniono natomiast w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawcę.</p> <p>Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki.</p> <p>Umowa Nr RU 41/2014 z dnia 30.06.2014r.</p> <p>Wartość umowy: 121.062,66 zł</p> <p>Termin wykonania: 15.10.2014r.</p> <p>Inwestycja realizowana przy udziale dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.</p>
	Razem dział 600 rozdział 60016	176.000,00	0,00	
2	Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd	709.191	0,00	<p>Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014. Ogólne łączne koszty finansowe 709.191 zł.</p> <p>W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono. Trwały natomiast procedury przetargowe.</p> <p>Ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.</p> <p>Termin wykonania: 31.08.2014r.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013</p>

	Razem dział 600 rozdział 60053	709.191	0,00	
3	Dotacja na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 3526W Piskornica-droga krajowa nr 12 i drogi powiatowej 3529W Kiedrzyń-Małęczyn –do drogi krajowej nr 9	14.000	0,00	W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono. Podpisano umowę z Powiatem radomskim i wydatki nastąpią w drugim półroczu.
	Razem dział 600 rozdział 60014	14.000	0,00	
4	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1.000	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016.Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1.000	0,00	
5	Zakup motopompy dla OSP Kiedrzyń	7.600	6.318,00	Zadanie zrealizowano. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Dostawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” w Lublinie .ul Przyjacielska 20-704 Lublin Zadanie sfinansowano ze środków odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z kradzieżą.
	Razem dział 754 rozdział 75412	7.600	6.318,00	
6	Projekt EA -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2010-2015 Projekt EA czyli „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Umowa nie przewiduje udzielenia w 2014 roku przez Gminę Gózd dotacji na realizację projektu..

	Razem dział 750 rozdział 75095	0,00	0,00	
7.	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki	1.818.084	998.131,34	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 2.272.632 zł . Współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.250.000 zł . W 2014r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi kwotę 1.000.000 zł . Środki własne – kwota 118.084,00 zł , Kredyty i pożyczki – kwota 700.000 zł W I półroczu 2014 zapłacono wykonawcy Firmie Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perłowski kwotę 991.754,55 zł ; w tym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 545.464 zł, ze środków kredytu kwota 350.000zł, pozostała kwota środki własne Gminy. Zapłacono też za nadzór inwestorski – kwotę 6.376,79 zł; w tym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 3.508 zł
8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klwatce	370.000	0,00	W I półroczu 2014 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Firmie NEXBUD Sylwester Kęska Kuczki Wieś 117, 26-634 Gózd na kwotę 359.001,48 zł. oraz za nadzór inwestorski bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę 2.918,71 zł Panu Andrzej Sukiennik, zamieszkały Sadków 104, 26-613 Radom. Wydatki nastąpią w II półroczu 2014 roku.
9.	Dokumentacja techniczna budowy Sali gimnastycznej przy PSP Klwatka	20.123	0,00	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji ze środków własnych gminy. W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
10	Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii Gmina Gózd	215.000	0,00	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. Ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na kwotę 1.542.000 zł... W I półroczu 2014 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy AS-Bud Firma Budowlana Jakub Maciej Tadejko 19-300 Ełk, ul. Jana Brzechwy 3/25 na kwotę

				985.692,10 zł. Podpisano też bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych umowę o nadzór inwestorski na kwotę 8.013,76 zł z Panem Andrzejem Sukiennikiem, zamieszkały Sadków 104, 26-613 Radom. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki i czekamy na podpisanie umowy. Na 2014rok ustalono plan w kwocie 215.000 zł w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150.000zł.
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kłonówku	70.000	69.622,67	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma ROB-BUD Robert Faryna, Kuczki Wieś 111, 26-634 Gózd. Zapłacono wykonawcy kwotę 69.061,20 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 561,47 zł
	Razem dział 801 rozdział 80101	2.493.207	1.067.754,01	
12	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd	215.640	0,00	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu systemowego POKL pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd” w ramach Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt jest realizowany od dnia 01.04.2014 do 31.10.2014r. Określono plan dotacji na 2014r. - wydatki inwestycyjne – kwota 215.640 zł W tym : środki europejskie- kwota 183.294,00 zł budżet krajowy- kwota 32.346 zł. W ramach tego zadania realizowane będzie zakup wyposażenia i montaż placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. W I półroczu 2014 nie dokonano wydatków, natomiast rozpoczęto procedurę przetargową w celu udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy. Wydatki

				nastąpią w II półroczu 2014 roku.
	Razem dział 801 rozdział 80103	215.640	0,00	
13	Dotacja na zakup lampy szczelinowej do poradni okulistycznej GOZ w Goździe	4.000	0,00	W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono. Podpisano natomiast umowę o udzielenie dotacji i wydatki zgodnie z podpisaną umową dotacji wystąpią w drugim półroczu.
	Razem dział 851 rozdział 85121	4.000	0,00	
14	Przystosowanie budynku świetlicy w m. Klwatka dla potrzeb XXI wieku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	11.000	0,00	W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
15	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kiedrzynie z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	55.775	55.512,78	Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty kwalifikowane tj. Dostawę wyposażenia za kwotę 23.392,14zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykonawca: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno Pozostałe wydatki obejmują koszty niekwalifikowane i dotyczą głównie zakupu materiałów budowlanych do prac wykończeniowych nie objętych projektem, które wykonano systemem gospodarczym.
	Razem dział 92109 rozdział 92109	66.775	55.512,78	
16	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Kolonia	6.522	6.396	Wydatki dotyczą wykonania projektu technicznego wraz ze stroną prawną – Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczki Kolonia. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

				Wykonawca: P.H.U. BRATEK-OGRODY Michał Kubat ul. Sadkowska 7m13 , 26-600 Radom Wartość umowy kwota <u>6.396,00 zł</u>
	Razem dział 900 rozdział 90015	6.522	6.396	
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin	197.000	0,00	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 245.000 zł . W pierwszym półroczu wydatków nie poczyniono. W 2013 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawcę Wykonawca: PHU KASMAR ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom Termin wykonania: 30.09.2014r. Wartość umowy – <u>239.054,44 zł</u> W roku 2013 wydatkowano kwotę 48.276,44. W 2013 roku zadanie sfinansowano: Kwota 33.600zł- środki Ministra Sportu, pozostała kwota środki własne gminy. Planowane do pozyskania w 2014roku środki w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego kwota:134.400zł.
	Razem dział 926rozdział 92601	197.000	0,00	
18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gózd	3.200.000	1.312	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2013-2015. ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy na kwotę 4.445.484zł Inwestycja realizowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Wydatki obejmują koszty niekwalifikowane nie objęte projektem tj. kserokopie map i przeszacowanie kosztorysów inwestorskich. W pierwszym półroczu wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

				Wykonawcę Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BROMAST” Bronisława Stiller ul. Słowackiego 11, 63-041 Chocicza W miesiącu lipcu 2014r. podpisano umowę. Wartość umowy: 3.431.173,88 zł Termin wykonania: 30.04.2015r.
	Razem dział 900 rozdział 90095	3.200.000	1.312	
19	Projekt BW-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5.174	5.173,21	Środki wydatkowane zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji na realizację projektu BW czyli „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu „przewidzianego do realizacji przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd ustalone na 2014 rok przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 150 rozdział 15011	5.174	5.173,21	
	OGÓLEM	7.096.109	1.142.466	

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński