

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gózd za 2019 rok**

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2019 rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dodatkowe informacje</i>
1	P- Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka	3 000,00	3 000,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020. Planowane wydatki w 2019 roku kwota 3.000zł. Wydatki dotyczą zapłaty za analizę efektywności kosztowej dla budowy kanalizacji sanitarnej. Dokumentację wykonała firma ART-DOR Usługi projektowe Dorota Jarczyńska.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drożankach etap I	1 015 000,00	1 014 918,66	Zadanie zrealizowano. Wykonawca-Zakład Instalacyjny „JANCZES” Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy kwota 1.001.979,90zł, oraz nadzór inwestorski i aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 780.000zł. pozostała kwota środki własne gminy.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drożankach etap II	1 200 000,00	1 183 723,32	Zadanie zrealizowano. Wykonawca-„PROMAR” Zakład Usługowy Prokopczyk Krzysztof Radom Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy kwota 1.169.030,36zł, oraz nadzór inwestorski i aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 950.000zł. pozostała kwota środki własne gminy.
4.	P- Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	100 000,00	92 897,56	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2022. Planowane wydatki w 2019 roku kwota 100.000zł. Wydatki dotyczą wykonania ujęcia wody (studni głębinowej) w zakresie której wchodziło między innymi wykonanie otworu do głębokości 90m i zapuszczenie filtra, pompowanie,

				badania laboratoryjne i dokumentacja hydrogeologiczna. Wykonawca INTERBUD G. Wdowiak ul. Osiedlowa 21 24-320 Poniatowa. Za nadzór zapłacono kwotę 897,56zł Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 010 rozdział 01010	2 318 000,00	2 294 539,54	
5.	Dokumentacja dróg według potrzeb	50 000,00	9 000,00	Wydatki dotyczą: - projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w miejscowości Gózd ul. Szkolna i Lekarska, w miejscowości Kuczki i w miejscowości Kiedrzyń, Małęczyn. Wykonawca M. Krupa Ul. Natolińska Radom. Wartość umowy 6.000zł - wykonania podziału działek pod drogę gminną w miejscowości Małęczyn. Wykonawca: Usługi Geodezyjne W. Trojanowski ul. Jastrzębia 26-600 Radom Wartość umowy 3.000zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
6.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Małęczynie ul. Radomska	184 300,00	178 478,75	Zadanie zrealizowano. Wykonawca – KOBALT M. Wilkowski Klwatka gmina Gózd. Wartość robót kwota 175.623,09zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kiedrzyń	35 000,52	25 893,06	Zadanie zrealizowano. Wykonawca – KOBALT M. Wilkowski Klwatka gmina Gózd. Wartość robót kwota 25.377,26zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
8.	P- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra	2 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020. Planowane wydatki w 2019 roku kwota 2.000zł. Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Zadanie według stanu na początek roku planowane było do realizacji przy pomocy środków UE, lecz w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadanie przeniesiono do grupy przedsięwzięć pozostałych.

9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin	383 000,00	376 732,50	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PPU-H „INTERBUD” Sp. z o.o. Wydatki dotyczą: kwota 370.704,78zł to zapłata wykonawcy za zrealizowane roboty oraz kwota 6.027,72zł to zapłata za nadzór. Zadanie dofinansowano ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 75.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.
10.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd w tym w miejscowości Gózd ul. Szkolna i Lekarska, w miejscowości Kuczki i w miejscowości Kiedrzym	912 920,00	911 437,24	Zadanie zrealizowano. Wykonawca „BUDROMOST-Starachowice” Spółka z o.o. Wydatki dotyczą zapłaty za roboty kwota 892.140,73zł oraz za nadzór i badania laboratoryjne kwota 19.296,52zł. Wykonano: - przebudowę drogi gminnej Nr 350136W w miejscowości Gózd ul. Szkolna – odcinek o długości 280,00 m. Wartość robót 202.381,30zł - przebudowa drogi gminnej Nr 320137W w miejscowości Gózd ul. Lekarska – odcinek o długości 95,00 m. Wartość robót 59.049,41 zł – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy. - przebudowa drogi gminnej Nr 350106W w miejscowości Kuczki – odcinek o długości 990,00 m. Wartość robót 359.196,65 zł. - przebudowa drogi gminnej Nr 350124W w miejscowości Kiedrzym – odcinek o długości 315,00 m. Wartość robót 271.513,37 zł. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane dofinansowanie to kwota 680.019zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	1 567 220,52	1 501 541,55	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3531 w	216 000,00	216 000,00	Wydatki obejmują dotację dla Powiatu

11.	Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew etap III			Radomskiego. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Powiatem Radomskim. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 600 rozdział 60014	216 000,00	216 000,00	
12.	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2021. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2019 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1 000,00	0,00	
13.	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	25 329,48	12 964,20	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2019 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 25.329,48zł. i przekazano środki. W miesiącu grudniu Gmina otrzymała zwrot środków w kwocie 12.365,28zł.
	Razem dział 710 rozdział 71095	25 329,48	12 964,20	
14.	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce	1 484 700,00	1 484 643,46	Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku został wyłoniony Wykonawca : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANBUD Daniel Wojdat ul. Radomska 35, 26-630 Jedlnia Letnisko. Wartość umowy kwota 3.579.484,37zł Podpisano też umowę z inspektorem nadzoru Firma Zakład Budowlany Marian Wachowicz, ul. Masztowa 37, 26-600 Radom na kwotę 48.017,47 zł. W 2019 zapłacono wykonawcy kwotę 1.464.991,14 zł oraz

				inspektorowi nadzoru kwotę 19.652,32 zł. Wydatki sfinansowano: kwota 868.300 środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota środki własne gminy.
15.	P-Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe	275 000,00	274 185,55	Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zamówienia udzielono Firmie: Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz. Wartość robót kwota 269.306,58zł. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy, inspektorowi nadzoru Firma Zakład Budowlany Marian Wachowicz, ul. Masztowa 37, 26-600 Radom kwota 4.378,97 zł. oraz za inwentaryzację boiska kwota 500 zł. Wydatki sfinansowano: kwota 131.700 środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota środki własne gminy.
16.	Parking przy PSP w Goździe	102 000,00	101 643,12	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. W 2019 roku zapłacono wykonawcy kwotę 98.700,00 zł za usługę przebudowy układu komunikacyjnego i miejsc postojowych Wykonawca Firma PPHU Darex –Dariusz Iwański , 26-634 Gózd, ul. Radomska 76. Kostkę brukową, obrzeża zakupił Zamawiający. Zapłacono za kompleksowy nadzór inwestorski i za opracowanie projektu organizacji ruchu samochodowego .
	Razem dział 801 rozdział 80101	1 861 700,00	1 860 472,13	
17.	P-Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki	367 000,00	365 535,28	Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawca –„RAD-BUD” W. Radziejowski Radom ul. Kozienicka. Wartość robót kwota 361.433,92zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków za nadzór.

				Zadanie sfinansowano kwota 196.100zł to środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota środki własne Gminy.
18.	P-Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Kłonówek	329 000,00	327 828,15	Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji na lata 2017-2019 współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawca – „RAD-BUD” W. Radziejowski Radom ul. Kozienicka. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy i za nadzór. Zadanie sfinansowano kwota 179.700zł to środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota środki własne Gminy
19.	Budowa altany na działce w miejscowości Kłonówek	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy BAIKA Bartłomiej Piątek, Kamil Solecki Spółka cywilna. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 926 rozdział 92601	726 000,00	723 363,43	
20	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kiedrzyń – Otwarta Strefa Aktywności	185 500,00	183 892,51	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu, zapłacono za roboty i urządzenia i za nadzór. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „FART” Monika Sarnecka. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 70.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
21.	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wojślawice – Otwarta Strefa Aktywności	185 500,00	183 892,50	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu, zapłacono za roboty i urządzenia i za nadzór. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „FART” Monika Sarnecka. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 70.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
	Razem dział 926 rozdział 92695	371 000,00	367 785,01	

22.	Dotacja na zakup urządzeń do magnetoterapii i elektroterapii do Poradni Rehabilitacji GOZ w Goździe	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
	Razem dział 851 rozdział 85121	5 000,00	5 000,00	
23.	Agregat prądowórczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe	46 000,00	45 121,50	Zadanie zrealizowano. Zakupiono agregat prądowórczy zabudowany z przyczepą za kwotę 45.000zł Dostawca CENTRUM S.C. Alicja Siczek, Jolanta Tuzinek. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 30.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.
	Razem dział 754 rozdział 75412	46 000,00	45 121,50	
	OGÓLEM	7 137 250,00	7 026 787,36	

WOJCI GMINY GÓZD
Dziwka
 mgr Paweł Dziwka