

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gózd za 2020 rok**

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2020rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dodatkowe informacje</i>
1	P- Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka	163 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020. Planowane wydatki w 2020 roku kwota 163.000zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.000zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku został wyłoniony Wykonawca –KARINSTAL Adam Karczewski ul Nowomiejska Lublin. Wartość umowy 147.600zł.Okres realizacji zadania został wydłużony do 2021 roku.
2.	P- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska	3 265 241	0,0	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Etap zadania przewidziany do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Planowane źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania kwota 1.760.241zł i pożyczka na wkład własny. Pozostała kwota środki własne gminy. Zadanie przygotowywane do realizacji. Została tu podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 z kwotą dofinansowania 1.760.241zł. W 2020 roku został też ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, lecz umowa z Wykonawcą została zawarta w 2021 roku. Zadanie nie było realizowane i pożyczki nie były zaciągane.

3.	P- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka	234.759,00	1.000	Wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Etap zadania nie obejmuje dofinansowania PROW 2014-2020. W 2020 roku został też ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, lecz umowa z Wykonawcą została zawarta w 2021 roku. Planowane źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki własne gminy. Zadanie nie było realizowane i pożyczki nie były zaciągane.
4	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	82 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2022. Planowane wydatki w 2020 roku kwota 82.000zł. Zadanie przygotowywane do realizacji. W 2020 podpisano umowę z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski ul. Żurawia Łódź na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin. Wartość umowy kwota 78.720zł.
5	Modernizacja hydroforni gminnej w Goździe	120 000	116 571,80	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PROFUTURA Joanna Gołębiowska Strykowice Górne 311 26-700 Zwoleń. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty i urządzenia, oraz zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 010 rozdział 01010	3 865 000	117 571,80	

6	Dokumentacja dróg według potrzeb	34 851,00	31 193,80	W 2020 roku wykonano dokumentację przebudowy drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia –Gózd- Karszówka na odcinku ok. 2900m od skrzyżowania z drogą powiatową 3532W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733. Ustalono wartość zadania na kwotę 30.750zł. i podpisano umowę z Biurem Projektowo –Usługowym „DROGAN” Grzegorz Nachyla Radom ul. Szczecińska Powyższa dokumentacja była niezbędna do wniosku na realizację powyższej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe wydatki dotyczą głównie opłat za wypisy z rejestru gruntów.
7	P- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2020 roku kwota 1.000zł. Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin (Nowina)	313 000,00	310 778,62	Zadanie zrealizowano. Wykonawca STAR BUDOWA Karol Cieśla Chybice 27-225-Puławy. Wartość robót 303.379,13zł Pozostała kwota dotyczy nadzoru inspektora. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 65.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
9	Chodnik przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Gózd-etap I	127 200,00	126 551,12	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański Gózd ul. Radomska. Wykonano chodnik w miejscowości Gózd w km 2+420,00 do 2+735,00. Wartość robót kwota 123.538zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
10	Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg	111 000,00	111 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca STUDIO GEODEZYJNE „GEONET 2” Biernat Marcin Radom ul. Bózniczna. Wartość dokumentacji kwota 111.000zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy. Opracowano dokumentację geodezyjną do celów regulacji stanu prawnego następujących dróg gminnych –nr 350107W Kolonia Kuczki-

				Niemianowice, nr 350113W Kolonia Kuczki- Kleciska, nr 350124W Kiedrzyn
	Razem dział 600 rozdział 60016	587 051,00	579 523,54	
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn-Małęczyn-do drogi krajowej nr 9 (III etap) na terenie Gminy Gózd	438 900,00	438 900,00	Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Radomskiego. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą pomiędzy gminą a Powiatem Radomskim. Powiat zadanie zrealizował. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 600 rozdział 60014	438 900,00	438 900,00	
12	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2022. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2020 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1 000,00	0,00	
13	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	10 623,00	0	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2021. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2020 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 10.622,56zł. i przekazano środki. Dotacja nie została wykorzystana i w miesiącu grudniu została zwrócona do budżetu gminy.
	Razem dział 710 rozdział 71095	10 623,00	0	
14	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kwatce	2 152 300,00	2 151 531,88	Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020 przy współfinansowaniu ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki z dotacji na 2020 rok - kwota 899.600 zł Środki własne – kwota 1.251.931,88 zł W roku 2020 zapłacono wykonawcy kwotę 2.114.493,23zł. Wykonawca Firma:

				Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANBUD Daniel Wojdat ul. Radomska 35, 26-630 Jedlnia Letnisko. Zapłacono za nadzór inspektorowi nadzoru Firma Zakład Budowlany Marian Wachowicz, ul. Masztowa 37, 26-600 Radom kwotę 28.365,15zł. Zapłacono za wykonanie instalacji kablowej systemów: alarmowego, nagłośnienia, telefonicznego, monitoringu sieci LAN kwotę 8.673,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane terminowo. Dotację rozliczono z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
	Razem dział 801 rozdział 80101	2 152 300,00	2 151 531,88	
15	Zakup gruntów na potrzeby instalacji paneli fotowoltaicznych	120 000,00	119 233,80	Wydatki obejmują zapłatę za zakupione grunty, za operat i opłaty w tym notarialna. Zakupiono od pana K. Mucha nieruchomość rolną (działka gruntu oznaczona nr 517/1) położoną w miejscowości Kolonia Kłonówek o powierzchni 2,3300ha za kwotę 116.500zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 700 rozdział 70005	120 000,00	119 233,80	
16	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczkach	65 000,00	60 531,17	Zadanie zrealizowano. Wykonawca ROB-BUD Robert Faryna Kuczki Wieś, 26-634 Gózd .Wartość robót kwota 57.831,17zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zapłaty za nadzór inspektora i opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Źródła sfinansowania zadania to środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki własne gminy.
17	Modernizacja samochodu pożarniczego MAN-OSP Kuczki	83 000,00	82 999,91	Zadanie zrealizowano. Wykonawca Lcar Karol Lipiński ul. Złota 48, 26-600 Radom Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

18	Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla OSP Kiedrzyn	23 000	23 000,00	Zadanie zrealizowano. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
19	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla OSP Gózd	53 040	50 040,00	Zadanie zrealizowano. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji. Niewykorzystana kwota środków w wysokości 3.000zł została zwrócona do budżetu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 754 rozdział 75412	224 040,00	216 571,08	
20	Budowa oświetlenia ulicznego	105 000,00	94 199,10	Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański, Gózd ul. Radomska. Wykonanie zadania to zaprojektuj i wybuduj –budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Niemianowskie, Podgóra, Gózd plac OSP, Małęczyn ul. Bankowa. Wartość robót kwota 90.999,76zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90015	105 000,00	94 199,10	
21	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Goździe	379 650,00	367 840,22	Zadanie zrealizowano. Wykonawca Zakład Remontowo Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wspólna 72. Wartość robót kwota 346.471,22zł. Wydatki obejmują też wykonanie i montaż podświetlonych liter kwota 12.669zł Wykonawca PHU „ROMA” Janusz Goraj, 27-600 Sandomierz ul. Wojska Polskiego 15. Wydatki dotyczą również opracowanie projektu elewacji budynku. Wykonawca NOVA PROJEKT Paulina Skorża, Rajec Szlachecki. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zapłaty za nadzór inspektora i opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Źródła sfinansowania zadania to środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki własne gminy.

22	Oświetlenie placu przed Urzędem Gminy w Goździe	31 150,00	28 391,23	Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański, Gózd ul. Radomska. Wartość robót kwota 27 497,02zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
23	Dokumentacja wiaty stalowej na potrzeby Urzędu Gminy w Goździe	7 200,00	7 134,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt wykonawczo-warsztatowy konstrukcji wiaty stalowej za kwotę 7.134zł. Wykonawca CELER Sp. z o.o ul. Klonowa, 25-553 Kielce. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 750 rozdział 75023	418 000,00	403 365,45	
24	Dotacja na poprawę łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG	12 500,00	12 500,00	Zadanie zrealizowano. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 754 rozdział 75410	12 500,00	12 500,00	
	OGÓŁEM	7 934 414	4 133 396,65	

WÓJT GMINY GOZD

Paweł Dziewit