

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2009

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny	1 395 000	1.182.060,84	Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Realizowane od 2009 roku. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP. Wykonawca: Zakład Instalacyjny „Janczes” S.J. Jan Podymniak Czesław Janicki 26-600 Radom ul. Chorzowska 12 Wartość umowy z wykonawcą wynosi 1.612.907,31zł. Termin realizacji określono na 30.06.2010 rok. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy za wykonane w 2009 roku roboty w kwocie 1.169.963,70zł., przeszacowania kosztorysów kwota 510zł, nadzór inspektora kwota 11.507,84zł.itp. Zadanie sfinansowano: pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.000.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn	60 000		Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000Euro, a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP wyłoniono wykonawcę –HYDROTECH P. Sereda Przeworsk . Wartość umowy kwota 2.074.159,17zł Termin realizacji określono na 30.06.2010 rok. W 2009 roku zadanie nie było realizowane, nie podpisano również umowy na pozyskanie środków z PROW, gdyż trwa procedura oceny projektu.
	Razem Dział 010 rozdział 01010	1 455 000	1.182.060,84	
3	Zestaw hydroforowy dla potrzeb hydroforni w Małęczynie	55 500	51 728	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca ELMA Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art., 4 pkt.8
	Razem Dział 400 rozdział 40002	55 500	51 728	

4	Dokumentacja techniczna budowy chodników przy drodze krajowej nr 12 na odcinku Gózd-Karszówka i w m. Klwatka	8 200	8 010	Kwota 2.010zł dotyczy wykonania map do celów projektowych pod budowę - chodnika w m. Gózd Osiedle Karszówka (dz. Nr 954/1 i 954/2 obręb Gózd), - chodnika w m. Klwatka (dz. Nr 501 obręb Klwatka) Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna „PRYZMAT” Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gózd, Kwota 6.000zł za wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze stroną prawną – Budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Klwatka w pasie drogi krajowej Nr 12 Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Projekty Nadzory Wykonawstwo mgr inż. Leszek Kuna ul. Szwarlikowska 10 m 20 26-600 Radom
5	Budowa chodników przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka.	114 500	97 444,39	Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie W wyniku przeprowadzonego przez Gminę przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: „KOBALT” Mariusz Wilkowski Klwatka 30, 26-634 Gózd Została tu podpisana trójstronna umowa pomiędzy GDDKiA, Gminą i Wykonawcą. Wartość umowy to kwota 191.128,86zł w tym wydatki Gminy poniesione ze środków własnych to kwota –95.564,43 zł. , wydatki GDDKiA kwota 95.564,43zł Ponadto ze środków własnych Gminy zapłacono za nadzór inspektora nad całą budową kwota 1.879,96zł
	Razem Dział 600 rozdział 60011	122 700	105 454,39	
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarny Lasek	369 500	368 605,23	-długość odcinka 1430m,szerokość jezdni – 4 m Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Zietałów 5A, 26-600 Radom. Wartość umowy kwota 365.608,44 zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektora nadzoru. Zadanie sfinansowano: środki Marszałka Województwa Mazowieckiego komponent C- Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej kwota 293.000zł.Pozostała kwota środki własne gminy.

7	Budowa drogi gminnej Wojśławice - Kłonów- etap II	239 600	239 500,76	Zadanie zrealizowano. - długość drogi 1692,00 m, szerokość jezdni 5,16m, - Wykonawca: ZYKO-DRÓG Sp. z o. o. 26-600 Radom, ul. Żelazna 3 wyłoniony w trybie przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki dotyczą zapłaty za wykonane roboty i nadzór inspektora Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
8	Budowa drogi gminnej Drożanki-Korytko etap II	164 500	163 603,41	- długość drogi – 700 m, szerokość jezdni – 4,5 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna ul. Rodziny Zietałów 5A, 26-600 Radom. Wartość zadania według umowy to kwota <u>161.997,99 zł</u> Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy oraz zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano przy pomocy środków Marszałka Województwa Mazowieckiego- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota 40.000zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów	115 000	109 052,28	Zadanie zrealizowano długość odcinka – 938 m, szerokość podbudowy – 4,4 m. W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom wartość umowy kwota <u>194.596,44 zł</u> w tym kwota 82.073,50 dotyczy miejscowości Kłonów, - długość odcinka – 275 m, - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom <u>25.916,58 zł</u> Pozostałe wydatki dotyczą głównie nadzoru inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
10	Dokumentacja dróg według potrzeb	10 100	9.007,05	Wydatki obejmują: 1.Wykonanie map do celów projektowych pod budowę : - drogi gminnej w m. Czarny Lasek (dz. Nr 948, obręb Lipiny), Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia

				poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Pracownia Geodezyjna „PRYZMAT” Paweł Frączek, Małęczyn Nowy ul. Szkolna 42A 26-634 Gózd <u>610,00zł</u> 2. Wykonanie uproszczonych dokumentacji przebudowy dróg gminnych: - droga gminna w m. Małęczyn ul. Ziembickiego, - droga gminna w m. Kłonów, - droga gminna w m. Czarny Lasek Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro), Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 <u>2.500,00 zł</u> 3. Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych przebudowy następujących dróg gminnych: - droga gminna w miejscowości Lipiny, - droga gminna w miejscowości Klwatka – Figietów etap II, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Wschodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Zachodnia, - droga gminna w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa - droga gminna w miejscowości Klwatka – plac przed GCI Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul. Rodziny Wilczewskich 8/35 <u>5.000,00 zł</u> Pozostałe wydatki obejmują głównie wykonanie map do celów projektowych. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka	199 600	199 447,80	Zadanie zrealizowano. - długość drogi – 954,00 m, szerokość drogi – 4,10 m Wykonawca: Zakład Transportowo – Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 wyłoniony w trybie - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy kwota 189.979,83zł, zapłatę za nadzór inspektora kwota 1.868,65zł oraz : - Wykonano usługę polegającą na wykopaniu rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Klwatka koparko-ładowarką JCB w zakresie do 20godzin pracy sprzętu - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo

				zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro) Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „AUTO-SERWIS” ul. Warszawska 35, 26-600 Radom <u>1.506,70 zł</u> - Zabudowano rury Ø 400 w celu wykonania przepustów odwadniających przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Klwatka oraz skrzynki wodociągowe i włazy kanalizacyjne typu ciężkiego w celu wykonania regulacji pionowej urządzeń znajdujących się w pasie drogi gminnej w miejscowości Klwatka na łączną kwotę: <u>6092,62 zł</u> Zakupiono tu materiały rury, skrzynkę i włazy natomiast Wykonawca: Zakład Transportowo – Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki zabudował nieodpłatnie powyższe materiały . Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
12	Droga Klwatka -Figietów	122 000	119 464,43	Zadanie zrealizowano - długość odcinka – 376 m, szerokość jezdni – 4,10 m, - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 26-600 Radom. Wartość umowy kwota <u>118.300,82 zł</u> Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru inspektora i dokumentacji. Zadanie sfinansowano: kwota 59 732,21 środki Gminy Jedlnia Letnisko, pozostała kwota środki własne gminy
13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin	168 350	168 290,89	Wykonano - w m. Grzmucin: długość odcinka 1286 m, szerokość podbudowy – 4,4 m - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Wykonawca: EKOSTRADA POLSKA ul. Maratońska 3 m 18 26-600 Radom. Wartość umowy kwota <u>194.596,44 zł</u> w tym kwota <u>112.522,94zł</u> dotyczy budowy drogi w miejscowości Grzmucin oraz odcinek - długość odcinka – 335 m, szerokość jezdni – 4,4 m, - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro Wykonawca: „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 26-600 Radom Wartość robót kwota <u>54.128,76 zł</u> Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za nadzór inspektora. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	1 388 650	1 376 971,85	

14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica	150 000	150 000	Przekazano pomoc finansową w kwocie 150.000zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu. Podpisano porozumienie zgodnie z którym pomoc obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3533 w Kłonówek-Rawica w miejscowości Kłonówek na odcinku ok.1300m. W porozumieniu zobowiązano Starostwo Powiatowe w Radomiu do rozliczenia przekazanych środków po zakończeniu inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie rozliczono.
	Razem dział 600 rozdział 60014	150 000	150 000	
15	Stolarka okienna i drzwiowa w budynku OSP Grzmucin	24 500	24 167,27	Wydatki obejmują roboty dokończenia rozpoczętej przez OSP w Grzmucinie dobudowy garażu i zamknięcia budynku przeznaczonego do garażowania samochodów strażackich poprzez wstawienie drzwi i okien. Zamontowano 2 szt. bramy przemysłowe i 3 szt. okien PCV na kwotę 16.809,16zł. Usługa ta została wykonana przez Firmę Handlową Arkada Plus s.c Marzena Skalska Dariusz Skalski z Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Szeroka. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art., 4 pkt.8 Pozostałe wydatki to zapłata za nadzór i zakup betonu do wykonania posadzki i zakup innych materiałów niezbędnych do dokończenia rozpoczętych przez OSP prac w budynku.
16	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłonówku	100 200	99 945	Zakupiono używany średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Dostawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS Wojciech Thiel 57-400 Nowa Ruda Os. Piastowskie . Wartość umowy kwota 99.700zł Pozostałe wydatki dotyczą rejestracji samochodu. Zadanie sfinansowano kwota 70.000zł Samorząd Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota środki własne gminy.
17	Motopompa pływająca dla OSP Kiedrzyn	3 250	3 250	Zakupiono z Oddziału Województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biuro Terenowe w Radomiu motopompę pływającą NIAGARA za kwotę 3.250zł. Wartość motopompy to kwota 5.136zł w tym o kwotę 1886zł została pomniejszona do zapłaty faktura przez sprzedawcę z związku z przeznaczeniem na ten cel środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie. Zakup zrealizowano bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych – art., 4 pkt.8
	Razem dział 754 rozdział 75412	127 950	127 362,27	
18	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	5000		Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł.

				Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. Przesunięto termin realizacji na lata 2010-2011.
	Razem dział 710 rozdział 71004	5 000		
19	Rozbudowa budynku gospodarczo -garażowego w Goździe	12 000	11 837,23	Zadanie inwestycyjne realizowane przy współpracy z OSP Gózd. Wydatki obejmują zapłatę kierownika budowy, inspektorów, wykonanie przyłącza WLZ, zapłatę za energię elektryczną, za remont bramy i materiały budowlane tj. - wykonanie przyłącza WLZ - 2440,00 zł - wykonanie kosztorysów - 1500,00 zł - Inspektor nadzoru i kierownik budowy - 3070,00 zł - energia elektryczna - 1500,00 zł - polisa i ubezpieczenie budynku - 609,00 zł - sufit podwieszony –materiały - 397,45 zł - remont drzwi garażowych - 1342,00 zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
20	Poprawa wizerunku wsi poprzez przebudowę i zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy ul. Radońska 7	3 000		Zadanie ujęte w planie finansowym na lata 2009-2010. W 2009 roku wydatków nie poczyniono. Zadanie w 2009 roku nie było realizowane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowanym celem operacji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy będącego wizytówką sołectwa. Realizacja projektu wpłynie na estetyczny wygląd centrum miejscowości, pobudzi aktywność społeczną do podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości oraz poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania planuje się uporządkować i zagospodarować istniejący teren zieleni oraz dokonać przebudowy chodnika, i miejsc parkingowych z drogą dojazdową do budynku Urzędu Gminy. W listopadzie 2009 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa pomocy finansowej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 151 263zł nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Przeprowadzony również został przetarg nieograniczony w którym wyłoniono Wykonawcę KOBALT Mariusz Wilkowski Klwatka 30 26-634 Gózd. Wartość umowy kwota 191.689,30zł.
	Razem dział 750 rozdział 75023	15 000	11 837,23	
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórzu	144 500	115.766,72	Zadanie inwestycyjne zrealizowane z następujących źródeł finansowania: - środki własne gminy – kwota 58.354,72 zł - środki pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – kwota 57.412 zł. Zamówienia udzielono Firmie

				Media Stadion Sp z oo 71-010- Szczecin ul. Białowieska 2 w trybie przetargu nieograniczonego , Zapłacono wykonawcy kwotę 114.825,53 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 941,19 zł
22	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna	1 430 000	1.428.337,45	Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2010 Ogólne łączne koszty finansowe kwota 3.520.437,27 zł na plan 3.520.500 zł. Koszty finansowe za rok 2007 wynoszą kwotę 284.500,01 zł W roku 2007 zapłacono wykonawcy – kwota 278.990,86 zł , za nadzór inwestorski – kwota 2.458,71 zł oraz za zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich i skanowanie dokumentacji projektowej – kwota 3.050,44 zł. Koszty finansowe zadania za rok 2008 – kwota 1.807.599,81 zł. W 2008r. zapłacono wykonawcy kwotę - 1.793.446,38 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę – 14.153,43 zł Planowane źródła finansowania w roku 2009 – 560.000 zł środki własne , 870.000 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „TATRO-BET” s. c. L. Szewczyk, R. Szewczyk 26-903 Głowaczów Przejazd 49.- wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w 2007r. W 2009r. zapłacono za II etap i III etap tj. wykonawcy- kwota 1.413.518,84 zł oraz za nadzór inwestorski – kwota 14.818,61 zł W tym ze środków własnych kwota – 558.337,45 zł Ze środków FRKF kwota 870.000 zł Nadzór inwestycyjny w następujących branżach: Konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej. pełni Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTOR” Radom, ul. Sycyńska 35 lok.6
23	Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku	3 000	2.926,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu . Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art.4 pkt.8.
24	Poprawa stanu środowiska naturalnego i efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd	3 200		Zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2010. W 2009 r- zaplanowano kwotę 3.200 zł ze środków własnych gminy na zapłatę za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013. Udzielono zamówienia Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo

				w Radomiu na kwotę 3.200 zł. bez stosowania ustawy o zamówienia publicznych – art.4 pkt.8. W 2009r. wydatku nie poczyniono. Wykonawca- Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu nie złożył faktury , ze względu na brak oceny formalnej wniosku. W 2010- plan 480.958,16 zł Z tego: - 185.287,16 zł –środki własne. - 295.671,00 zł –środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i3 ustawy o finansach publicznych .
25	Zakup kosiarki traktorek ciągniczek z wyrzutem do kosza o mocy 20 KM oraz z pługiem dla PSP Kuczki	15 500	12 821,70	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Dostawca PHU EXPO Import Eksport Krzysztof Szabesta 43-400 Cieszyn, ul. Majowa 78. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art., 4 pkt.8
26	Plac przed PSP Podgórze	45 000	43 788,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zapłacono wykonawcy kwotę 43.432 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 356,00 zł. Zamówienia udzielono Wykonawcy: Żurek Mariusz 26-600 Radom, ul. Jastrzębskiego 7 bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art. 4 pkt.8
27	Zakup kotła mialowego do PSP w Podgórzu	13.000	13.000	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art.4 pkt.8. Dostawca PPHU Dragon Zielona Łąka ul. Wenecka 13, 63-300 Pleszew.
	Razem dział 801 rozdział 80101	1.654.200	1.616.639,87	
28	Zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	142 000	132 885,89	Zakup zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego. Dostawca Jaszpol sp. z o. o ul. Łódzka 28 95-100 Zgierz Zakupiono fabrycznie nowy z 2009 roku mikrobus - 9miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marka RENAULT typ TRAFICT PACK CLIM KK9BA2. Wydatki obejmują zapłatę Dostawcy. Zakup sfinansowano ze środków PFRON kwota 82.885,89zł , kwota 50.000zł –środki własne gminy.
	Razem dział 801 rozdział 80113	142 000	132 885,89	
29	Studium wykonalności dla projektu "Wyrównywanie poziomu edukacji na terenie Gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku	5 300	5.274,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z oo w Radomiu . Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – art.4 pkt.8.
	Razem dział 801 rozdział 80110	5 300	5.274,00	
30	Zakup programu komputerowego	4 500	4.500	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Zakupu dokonano w Firmie

				Vulcan Sp. z oo ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych art.4 pkt.8.
	Razem dział 801 rozdział 80114	4 500	4 500	
31	Dokumentacja projektowa na przebudowę świetlicy w Wojstawicach	6 500	6 100	Projektant przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pracownia Projektowa „MAXPOL” ul. Żeromskiego 51a Radom - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro,
	Razem dział 851 rozdział 85154	6 500	6 100	
32	Aparat do komputerowego badania wzroku	14 000	14 000	Udzielona została dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku. Autorefraktometer został zakupiony przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe za kwotę 19.950zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
	Razem dział 851 rozdział 85121	14 000	14 000	
33	Remont barakowozu dla potrzeb GOPS	8 000	7 982,58	Przeprowadzono remont barakowozu w związku z potrzebą zapewnienia lokalu mieszkańcom gminy. Wydatki obejmują remont, zakup materiałów, nadzór i usługę dźwigu. Remont wykonał Winiarski Tomasz Usługi Remontowo Budowlane Gózd ul. Radomska19 za kwotę 6 710zł . Zamówienie udzielono bez stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro,
	Razem dział 852 rozdział 85219	8 000	7 982,58	
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kuczki Wieś	12 150	12 150	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kuczki Wieś polegająca na wymianie starych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej ilości 20 szt na istniejących słupach niskiego napięcia - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, 26 – 634 Gózd Wartość umowy 12.000zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Niemianowice	5 850	5 721,14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Niemianowice polegająca na montażu lamp oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami zamontowane na istniejących słupach niskiego napięcia w łącznej ilości 9 szt - zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Wykonawca: Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba,

				Niemianowice 35 B, 26 – 634 Gózd Wartość umowy 5.400zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy
	Razem dział 900 rozdział 90015	18 000	17 871,14	
36	Zakup pompy do przepompowni	5 000	4 343,20	Zakupiono pompę AS do przepompowni ścieków zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia poniżej 14000 Euro, Dostawca ABS Polska Sp. z o. Warszawa ul. Rydygiera 8 Wartość zamówienia kwota 4.343,20zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
37	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej	45.040	45 040	Zadanie realizowane jest od 2007 roku i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007-2008. Łączne koszty finansowe to kwota 120.000zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonym i w dniu 15.10.2007 roku zawarta została umowa z „EKOSFERA” Krystyna Fejfer 26-600 Radom ul. Madrycka 19.W umowie określono termin wykonania dokumentacji w podziale na zadania: Zadanie 1- do oczyszczalni ścieków w Goździe dla miejscowości: Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszówka z terminem wykonania do 30.06.2008 za kwotę 79.300zł, Zadanie II – do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości: Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy drodze krajowej z terminem wykonania do 30.09.2008r. za kwotę 39.040zł Wartość umowy razem to kwota 118.340zł. W 2008 roku zadanie nie zostało zrealizowane gdyż wystąpiły trudności na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń wynikających z realizacji dokumentacji na inwestycje liniowe. Termin wykonania został aneksowany. Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających roku 2008 z terminem realizacji do 30.06.2009r. Środki zostały zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku budżetu. W związku z dalszymi trudnościami dotyczącymi uzgodnień z właścicielami gruntów zadanie II nie zostało zrealizowane w terminie określonym dla wydatków niewygasających . Zadanie zostało przeniesione do planowanych wydatków inwestycyjnych roku 2009.Podpisany został aneks z projektantem w którym wydłużono termin realizacji do końca roku. Wartość zadania również uległa zmianie z kwoty 39 040zł na kwotę 45 040zł.
	Razem dział 900rozdział 90095	50 040	49 383,20	
	Ogółem	5 222 340	4 860 051,26	

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński